

KETERBUKAAN CoST
STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)
 PAKET PRESERVASI JALAN BATUR - DIENG - KEJAJAR WONOSOBO (PAKET 1)

| TAHAP PROYEK | DATA PROYEK | |
|---------------------|---|---|
| UPDATE TERAKHIR | Tanggal | : 25 Juli 2022 |
| IDENTITAS PROYEK | 1 Nomor referensi | : 620/969 |
| | 2 Pemilik proyek | : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Tengah |
| | 3 Sektor | : Transportasi |
| | 3 Subsektor | : Jalan |
| | 4 Nama proyek | : Paket Preservasi Jalan Batur-Dieng-Kejajar-Wonosobo |
| | 5 Lokasi Proyek | : - Desa Dieng, Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo : - Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara |
| | 6 Tujuan | a. Pelebaran jalan menuju standar b. Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan c. Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemandapan jalan |
| 7 Gambaran Proyek | Proyek ini difokuskan pada perbaikan Jalan Provinsi Jawa Tengah yang ada di wilayah KSPN Borobudur dan sekitarnya, yang terdiri dari pekerjaan, Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Rutin Kondisi (BMW) dan Berkala, dengan masa pelaksanaan 239 Hari Kalender. | |
| PERSIAPAN PROYEK | 1 Lingkup proyek (output utama) | a. Pelebaran Jalan 3,1 km b. Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 32,4 km |
| | 2 Dampak lingkungan | Ada X Tidak ada. Dokumen lingkungan : DPLH |
| | 3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman | Tidak ada pembebasan lahan |
| | 4 Rincian kontak | Nama PPK Ir. Rudi Widiatmanto, MT |
| | 5 Sumber dana | : APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 |
| | 6 Anggaran (Pagu) proyek | : Rp. 15.094.800.000,00 |
| | 7 Tanggal persetujuan anggaran proyek (DPA) | : 15 Desember 2021 |
| PENYELESAIAN PROYEK | 1 Status proyek (saat ini) | Rencana 31.586% Realisasi 53.632% Deviasi 22.046% |
| | 2 Biaya saat selesai (proyeksi) | : Rp. 15.094.800.000,00 |
| | 3 Tanggal selesai (proyeksi) | : 31 Oktober 2022 |
| | 4 Lingkup saat selesai (proyeksi) | a. Pelebaran Jalan 3,1 km b. Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 32,4 km |
| | 5 Alasan perubahan pada proyek | : Belum ada perubahan |
| | 6 Referensi laporan audit dan evaluasi | : Ada |
| TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK | |
| | Tanggal | : 7 Maret 2022 |
| PENGADAAN | 1 Entitas pengadaan | : Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah |
| | 2 Entitas pengadaan serta rincian kontrak | : LPSE Provinsi Jawa Tengah https://lpse.jatengprov.go.id/ |
| | 3 Proses pengadaan | : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| | 4 Jenis kontrak | : Harga Satuan |
| | 5 Status kontrak (saat ini) | : Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif) |
| | 6 Jumlah perusahaan yang ikut tender | : 76 Peserta Tender |
| | 7 Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran | : 6 Perusahaan melakukan penawaran |
| | 8 Perkiraan biaya (HPS) | : Rp. 15.094.796.099,90 |
| | 9 Entitas administrasi kontrak | : Ir. Rudi Widiatmanto, MT |
| | 10 Judul kontrak | : Paket Preservasi Jalan Batur-Dieng-Kejajar-Wonosobo |
| | 11 Perusahaan kontrak | : PT Agung Darma Intra |
| | 12 Harga kontrak | : Rp. 14.640.000.000,00 |
| | 13 Lingkup kerja | a. Pelebaran Jalan 3,1 km b. Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 32,4 km |
| | 14 Tanggal mulai serta lama kontrak | a. Mulai 7 Maret 2022 b. Selesai (Konstruksi) 31 Oktober 2022 |
| IMPLEMENTASI | 1 Variasi harga kontrak | : Addendum kontrak (balanced budget MC-0) |
| | 2 Eskalasi harga kontrak | : Tidak ada eskalasi |
| | 3 Variasi lama kontrak | : Perbedaan masa pemeliharaan ruas efektif dan ruas non-efektif |
| | 4 Variasi lingkup kontrak | : Addendum kontrak (balanced budget MC-0) per masing - masing lingkup |
| | 5 Alasan perubahan harga | - Belum ada perubahan |
| | 6 Alasan perubahan lingkup dan lama | - Belum ada perubahan |