

**KETERBUKAAN CoS**  
**STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)**  
**PAKET PENINGKATAN JALAN SIDAREJA - CUKANGLEULEUS**

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK	
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 25 Juli 2022
IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	: 620/960
	2 Pemilik proyek	: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
	3 Sektor	: Transportasi
	Subsektor	: Jalan
	4 Nama proyek	: Paket Peningkatan Jalan Sidareja - Cukangleuleus
	5 Lokasi Proyek	: Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap
	6 Tujuan	: Pelebaran jalan menuju standar
7 Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada penanganan pelebaran lebar jalan menuju standar untuk pencapaian indikator kinerja standar jalan provinsi dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender.	
PERSIAPAN PROYEK	1 Lingkup proyek (output utama)	: Pelebaran Jalan Beton dan Aspal 2 Lapis 2,0 km
	2 Dampak lingkungan	Ada X Tidak ada. Dokumen lingkungan : SPPL
	3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	Tidak ada pembebasan lahan
	4 Rincian kontak	Nama PPK Ir. Rudi Widiatmanto, MT
	5 Sumber dana	: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022
	6 Anggaran (Pagu) proyek	: Rp. 17.250.000.000,00
	7 Tanggal persetujuan anggaran proyek (DPA)	: 15 Desember 2021
PENYELESAIAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	Rencana 6.260% Realisasi 52.170% Deviasi 45.910%
	2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 17.250.000.000,00
	3 Tanggal selesai (proyeksi)	: 24 Oktober 2022
	4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	: Pelebaran Jalan 2,0 km
	5 Alasan perubahan pada proyek	: Belum ada perubahan
	6 Referensi laporan audit dan evaluasi	: Ada
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK	
	Tanggal	: 7 Maret 2022
PENGADAAN	1 Entitas pengadaan	: Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah
	2 Entitas pengadaan serta rincian kontrak	: LPSE Provinsi Jawa Tengah <a href="https://lpse.jatengprov.go.id/">https://lpse.jatengprov.go.id/</a>
	3 Proses pengadaan	: Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
	4 Jenis kontrak	: Harga Satuan
	5 Status kontrak (saat ini)	: Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)
	6 Jumlah perusahaan yang ikut tender	: 73 Peserta Tender
	7 Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: 2 Perusahaan melakukan penawaran
	8 Perkiraan biaya (HPS)	: Rp. 17.249.991.035,20
	9 Entitas administrasi kontrak	: Ir. Rudi Widiatmanto, MT
	10 Judul kontrak	: Paket Peningkatan Jalan Sidareja - Cukangleuleus
	11 Perusahaan kontrak	: PT Cahaya Sempurna Sejati
	12 Harga kontrak	: Rp. 17.164.023.000,00
	13 Lingkup kerja	: Pelebaran Jalan 2,0 km
	14 Tanggal mulai serta lama kontrak	a. Mulai 7 Maret 2022 b. Selesai (Konstruksi) 24 Oktober 2022
IMPLEMENTASI	1 Variasi harga kontrak	: Addendum kontrak (balanced budget MC-0)
	2 Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada eskalasi
	3 Variasi lama kontrak	: Masa pemeliharaan segmen efektif beton dan aspal
	4 Variasi lingkup kontrak	: Addendum kontrak (balanced budget MC-0)
	5 Alasan perubahan harga	- Belum ada perubahan
	6 Alasan perubahan lingkup dan lama	- Belum ada perubahan